

**ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ  
ПО ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЯЗОВИРИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОНТАЖИ“ ЕАД**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Докладващ:</b>                    | Донко Узунов - прокурис  |
| <b>Дата на изготвяне на доклада:</b> | 01.07.2024 г.  |
| <b>Разглеждан период в доклада</b>   | 03.06.2024 – 28.06.2024  |
| <b>Кореспондиращи по доклада:</b>    | Константин Стойчев - Изпълнителен Директор<br>на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД |

## СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

| №             | Наименование на обекта         | Местоположение Област | Местоположение Община  | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|--------------|-----------|
|               |                                |                       |  |  | Проектиране    | Строителство |           |
| <b>ЧАСТ 1</b> |                                |                       |  |  |                |              |           |
| 1             | яз. Лялево Дере - 1            | Благоевград           | Община Хаджидимово   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 2             | яз. Сушица 000413              | Благоевград           | Община Гоце Делчев   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 3             | яз. Долистово                  | Кюстендил             | Община Бобовдол  | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 4             | яз. Джахов Мост                | Софийска област       | община Ихтиман   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 5             | яз. Лесура                     | Враца                 | Община Криводол, с. Лесура                                   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 6             | яз. Девене                     | Враца                 | Община Враца, с. Девене                                      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 7             | яз. Три кладенци               | Враца                 | Община Враца, с. Девене                                      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 8             | яз. Павел 1                    | Велико Търново        | Община Полски Тръмбеш  | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 9             | яз. Горния капчук (Паскалевец) | Велико Търново        | Общ. Павликени АПОС №2272/19.01.2001 и АПОС №4914/26.05.2016 | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 10            | яз. Смолница 2                 | Добрич                | община Добрич: въздушен откос частна                         | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 11            | яз. Дибич                      | Шумен                 | Шумен  | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |           |
| 13            | яз. Пчела ПИ 000004            | Ямбол                 | Община Елхово  | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 14            | яз. Керезлъка                  | Пловдив               | Община Хисаря  | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 16            | яз. Априлово                   | Стара Загора          | Община Гълъбово  | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 17            | яз. Света вода                 | Кюстендил             | Община Кюстендил   | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 18            | яз. Иванияне                   | София град            | Столична община  | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 19            | яз. Езерска падина             | Враца                 | Община Борован, с. Малоград                                  | Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи  | 85%            | 96%          |           |
| 20            | яз. Леденик (Бинев дол)        | Велико Търново        | Община В. Търново, АПОС №842/27.02.2001                      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 21            | яз. Есеница                    | Варна                 | Община Вълчи дол   | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 22            | яз. Над селото, Чукарка        | Бургас                | община Айтос   | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 23            | яз. Лещака                     | Пловдив               | Община Хисаря  | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.   | 85%            | 100%         |           |
| <b>ЧАСТ 2</b> |                                |                       |  |  |                |              |           |
| 25            | яз. Костенец 3                 | Софийска област       | Община Костенец  | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |           |
| 26            | яз. Мещица                     | Област Перник         | Община Перник  | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 28            | яз. Мишковец                   | Област Монтана        | Община Берковица   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 29            | яз. Дражинци (Дражински бара ) | Област Видин          | община Ружинци и с. Дражинци                                 | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 30            | яз. Пазар дере                 | Област Ловеч          | Община Угърчин   | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 31            | яз. Рупци                      | Област Плевен         | Община Червен бряг   | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |           |
| 32            | яз. Родина 1                   | Област Велико Търново | Община Златарица   | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 33            | яз. Студен кладенец            | Област Габрово        | Община Севлиево  | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |           |
| 34            | яз. Китанчево                  | Област Разград        | Община Исперих   | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 35            | яз. Страхил/Звънец             | Област Варна          | Община Вълчи дол   | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 36            | яз. Средно село                | Област Варна          | Община Ветрино   | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 37            | яз. До селото                  | Област Бургас         | Община Камено  | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 38            | яз. Стара река ПИ000           | Област Ямбол          | Община Тунджа  | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |

| №             | Наименование на обекта           | Местоположение Област | Местоположение Община                              | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|--------------|-----------|
|               |                                  |                       |  |  | Проектиране    | Строителство |           |
| 39            | яз. Злати Войвода 3              | Област Сливен         | Община Сливен                                      | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 40            | яз. Мънгови ливади               | Област Пловдив        | Община Хисаря                                      | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 41            | яз. Дорука 2                     | Област Пловдив        | Община Асеновград                                  | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |           |
| 42            | яз. Васил Левски 1               | Област Пловдив        | Община Карлово                                     | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 43            | яз. Татарево 1                   | Област Пловдив        | Община Първомай                                    | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |           |
| <b>ЧАСТ 3</b> |                                  |                       |  |  |                |              |           |
| 48            | яз. Вълчи дол                    | област Варна          | община Вълчи дол                                   | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 50            | яз. Костена река                 | област Шумен          | област Шумен                                       | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 51            | яз. Горно Козарево               | област Търговище      | община Омуртаг                                     | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 52            | яз. Челник 1 ПИ 000051           | област Ямбол          | община Тунджа                                      | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 53            | яз. Злати войвода 4              | област Сливен         | община Сливен                                      | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 54            | яз. Найден Герово                | област Пловдив        | община Съединение                                  | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 55            | яз. Средока                      | област Пловдив        | община Хисаря                                      | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 56            | яз. Новаково 5                   | област Пловдив        | община Асеновград                                  | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |           |
| 57            | яз. Дебър 5                      | област Пловдив        | община Първомай                                    | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 58            | яз. Мененкьово                   | област Пазарджик      | община Белово                                      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 59            | яз. Сакарджа                     | област Пазарджик      | община Пазарджик                                   | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 60            | яз. Панагюрище 1                 | област Пазарджик      | община Панагюрище                                  | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 61            | яз. Голямо Баненско езеро        | Благоевград           | Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Благоевград | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| <b>ЧАСТ 4</b> |                                  |                       |  |  |                |              |           |
| 62            | яз. Димчовата воденица (Агатово) | област Габрово        | община Севлиево                                    | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 63            | яз. Българка                     | област Силистра       | община Силистра АПОС 2001/12.11.2001               | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 64            | яз. Караманите                   | област Варна          | община Вълчи дол                                   | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 65            | яз. Царев брод 2                 | област Шумен          | област Шумен                                       | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 66            | яз. Бяла река                    | област Шумен          | община Върбица                                     | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 67            | яз. Кестеняво                    | област Търговище      | община Омуртаг                                     | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 68            | яз. Миладиновци                  | област Търговище      | област Търговище                                   | Приети стойности на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;   | 85%            | 100%         |           |
| 69            | яз. Макариополско 1              | област Търговище      | област Търговище                                   | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 70            | яз. Крива круша                  | област Сливен         | община Нова Загора                                 | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 71            | яз. Порта баала                  | област Пловдив        | община Хисаря                                      | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 72            | яз. м. Локва                     | област Пловдив        | община Асеновград                                  | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 73            | яз. Балъгол                      | област Пловдив        | община Съединение                                  | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |           |
| 74            | яз. Генерал Николаево 3          | област Пловдив        | община Раковски                                    | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 75            | яз. Баня 3                       | област Пазарджик      | община Панагюрище                                  | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.   | 85%            | 100%         |           |
| 76            | яз. Кирянов гьол (Рибката)       | област Смолян         | община Смолян                                      | Приети стойности на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;   | 85%            | 100%         |           |
| 77            | яз. Татково                      | област Кърджали       | община Кърджали                                    | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 78            | яз. Сакма дере                   | област Хасково        | община Топловград                                  | Завършен проект  | 100%           | 100%         |           |
| 79            | яз. Бозалька                     | област Хасково        | община Димитровград                                | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |
| 80            | яз. Хендек                       | област Хасково        | община Любимец                                     | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |           |
| 81            | яз. Великово                     | област Стара Загора   | община Гълабово                                    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |           |

| №             | Наименование на обекта          | Местоположение Област | Местоположение Община  | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка          |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
|               |                                 |                       |                        |  | Проектиране    | Строителство |                    |
| 82            | яз. Гранит 1                    | област Стара Загора   | община Братя Даскалово | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 83            | яз. Осетеново/Беджа             | област Стара Загора   | община Павел баня      | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 84            | яз. Близнаците 1                | област Стара Загора   | община Гълъбово        | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| <b>ЧАСТ 5</b> |                                 |                       |                        |  |                |              |                    |
| 85            | яз. Вардун 2                    | област Търговище      | община Търговище       | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 92            | яз. Славовица 1                 | област Пазарджик      | община Септември       | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 99            | яз. Мече дере                   | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 103           | яз. Близнаците 2                | област Стара Загора   | община Гълъбово        | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 104           | яз. Горно Белево                | област Стара Загора   | община Братя Даскалови | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 105           | яз. Ястребово/до пътя/          | област Стара Загора   | община Опан            | Завършен проект  | 100%           | 100%         |                    |
| 106           | яз. Хаджидимитрово 3            | област Стара Загора   | община Казанлък        | Завършен проект  | 100%           | 100%         |                    |
| 107           | яз. Кирилово 3                  | област Стара Загора   | община Стара Загора    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 109           | яз. Ситово                      | област Силистра       | община Ситово          | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 110           | яз. Сърнец 1                    | Област Добрич         | Община Тервел          | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| <b>ЧАСТ 6</b> |                                 |                       |                        |  |                |              |                    |
| 111           | яз. Хисар 8 (Миромир)           | област Пловдив        | община Хисаря          | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 112           | яз. Дъбрава 1                   | област Пловдив        | община Хисаря          | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 113           | яз. Таревско дере               | област Пловдив        | община Хисаря          | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.   | 85%            | 100%         |                    |
| 114           | яз. Жинзифово                   | област Кърджали       | община Кърджали        | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |                    |
| 115           | яз. Бащино (Кърджали)           | област Кърджали       | община Кърджали        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 116           | яз. Шавова Кория                | област Стара Загора   | община Гълъбово        | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |                    |
| 117           | яз. Бащино (Опан)               | област Стара Загора   | община Опан            | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |                    |
| 118           | яз. Спасово 1                   | област Стара Загора   | община Чирпан          | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |                    |
| 119           | яз. Верен 2                     | област Стара Загора   | община Братя Даскалови | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 120           | яз. Чирпан 2                    | област Стара Загора   | община Чирпан          | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.   | 85%            | 100%         |                    |
| 121           | яз. Изворово 2                  | област Стара Загора   | община Чирпан          | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 122           | яз. Хаджидимитрово 2            | област Стара Загора   | община Казанлък        | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.   | 85%            | 100%         |                    |
| 123           | яз. Картала                     | област Стара Загора   | община Гълъбово        | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 124           | яз. Дунавци 1                   | област Стара Загора   | община Казанлък        | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 85%            | 100%         |                    |
| <b>ЧАСТ 7</b> |                                 |                       |                        |  |                |              |                    |
| 125           | яз. Паничката                   | област Варна          | община Аврен           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 126           | яз. Ботево                      | област Варна          | община Аскаково        | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 127           | яз. Пресиян                     | област Търговище      | община Търговище       | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 128           | яз. Еревиш                      | област Търговище      | община Антоново        | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 129           | яз. Семерци                     | област Търговище      | община Антоново        | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 130           | яз. Радецки (Селската река)     | област Сливен         | община Нова Загора     | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 131           | яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290  | област Ямбол          | община Елхово          | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 55%          | в период на Акт 10 |
| 132           | яз. Неद्याлко Каралии ПИ 000247 | област Ямбол          | община Стралджа        | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 133           | яз. Мургово                     | област Кърджали       | община Кърджали        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 134           | яз. Божак                       | област Кърджали       | община Кърджали        | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |

| №             | Наименование на обекта        | Местоположение Област | Местоположение Община  | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка          |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
|               |                               |                       |                        |  | Проектиране    | Строителство |                    |
| 135           | яз. Анево 2                   | област Пловдив        | община Сопот           | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 136           | яз. Анево 3                   | област Пловдив        | община Сопот           | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 137           | яз. Сопот 2 (Мурла)           | област Пловдив        | община Сопот           | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 138           | яз. Стойчкови каваци          | област Пловдив        | община Съединение      | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 139           | яз. Найден Герово 2           | област Пловдив        | община Съединение      | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 140           | яз. Коруджака (Беловица 2)    | област Пловдив        | община Хисаря          | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 141           | яз. Полицата                  | област Пловдив        | община Хисаря          | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 142           | яз. Момина баня               | област Пловдив        | община Хисаря          | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 143           | яз. Хисар 6 (Веригово)        | област Пловдив        | община Хисаря          | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 144           | яз. Кавака                    | област Пловдив        | община Хисаря          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 145           | яз. Кинляка                   | област Пловдив        | община Хисаря          | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 146           | яз. Горен козлук (Красново 8) | област Пловдив        | община Хисаря          | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 70%          | в период на Акт 10 |
| 147           | яз. Православ                 | област Стара Загора   | община Братя Даскалови | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 148           | яз. Тракия                    | област Стара Загора   | община Опан            | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 149           | яз. Венец                     | област Стара Загора   | община Опан            | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 150           | яз. Александрово              | област Стара Загора   | община Павел баня      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 151           | яз. Свобода/Воловарово        | област Стара Загора   | община Чирпан          | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 152           | яз. Долно Белево              | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 153           | водоем № 000147               | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 154           | водоем № 000160               | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 155           | водоем № 000017               | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 156           | яз. № 000164                  | област Хасково        | община Димитровград    | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 157           | яз. Нов стопански двор        | област Хасково        | община Любимец         | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 158           | яз. Боаза                     | област Хасково        | община Любимец         | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 159           | ПИ 000185                     | област Хасково        | община Стамболово      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 160           | ПИ 000061                     | област Хасково        | община Стамболово      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| <b>ЧАСТ 8</b> |                               |                       |                        |  |                |              |                    |
| 161           | яз. Дивдядово 2/Соара         | област Шумен          | община Шумен           | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 162           | яз. Върбица(куцарова чешма)   | област Шумен          | община Върбица         | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности   | 85%            | 0%           | в период на Акт 10 |
| 163           | яз. Боаза                     | област В. Търново     | община Стражица        | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 164           | яз. Цар Калоян 3              | област Разград        | община Цар Калоян      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 165           | яз. Езерче 2                  | област Разград        | община Цар Калоян      | Прекратен договор на 15.01.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 166           | яз. Ада дере                  | област Сливен         | община Нова Загора     | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 167           | яз. Делиасаница               | област Пазарджик      | община Пазарджик       | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 168           | яз. Блатница 2                | област Пазарджик      | община Стрелча         | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 169           | яз. Новаково 1                | област Пловдив        | община Асеновград      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 170           | яз. Мулдава 2                 | област Пловдив        | община Асеновград      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности   | 85%            | 100%         |                    |
| 171           | яз. Корията 1                 | област Пловдив        | община Асеновград      | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД                                      | 85%            | 100%         |                    |
| 172           | яз. Колева чешма              | област Пловдив        | община Асеновград      | Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия. | 85%            | 100%         |                    |
| 173           | яз. Тополово 2                | област Пловдив        | община Асеновград      | Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи  | 85%            | 95%          |                    |

| №              | Наименование на обекта                       | Местоположение Област | Местоположение Община | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка          |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------------|
|                |  |                       |                       |  | Проектиране    | Строителство |                    |
| 174            | яз. Сухозем                                  | област Пловдив        | община Калояново      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 175            | яз. Отец паисиево 3                          | област Пловдив        | община Калояново      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 176            | яз. В ПИ 22191.3.3                           | област Пловдив        | община Калояново      | Прекратен договор на 16.03.2021г.  | 85%            | 0%           |                    |
| 177            | яз. Дебър 2                                  | област Пловдив        | община Първомай       | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 85%            | 100%         |                    |
| 178            | яз. Дебър 3                                  | област Пловдив        | община Първомай       | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 85%            | 100%         |                    |
| 179            | яз. Пилашево 3                               | област Пловдив        | община Първомай       | Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи  | 85%            | 45%          |                    |
| 180            | яз. Татарево 4                               | област Пловдив        | община Първомай       | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД            | 85%            | 100%         |                    |
| 181            | яз. Татарево 3                               | област Пловдив        | община Първомай       | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 85%            | 100%         |                    |
| 182            | яз. Татарево 5                               | област Пловдив        | община Първомай       | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 85%            | 100%         |                    |
| <b>ЧАСТ 9</b>  |  |                       |                       |  |                |              |                    |
| 185            | яз. Гарвански геран                          | област Враца          | община Борован        | Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи  | 100%           | 10%          |                    |
| 186            | яз. Малка Желязна                            | област Ловеч          | община Тетевен        | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 30%          | в период на Акт 10 |
| 187            | яз. Николаево 5                              | област Плевен         | община Плевен         | Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД            | 100%           | 100%         |                    |
| 188            | яз. Крумово                                  | област Варна          | община Аксаково       | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 0%           | в период на Акт 10 |
| 189            | яз. Голямо Ново 2                            | област Търговище      | област Търговище      | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 0%           | в период на Акт 10 |
| 190            | яз. Таралъка                                 | област Велико Търново | община Златарица      | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 191            | яз. Кокичена могила 2                        | област Бургас         | община Камено         | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 192            | яз. Симеоново/с. Тенево ПИ 000055, ПИ 000082 | област Ямбол          | община Тунджа         | Одобрен технически работен проект  | 100%           | 0%           |                    |
| 193            | яз. Миладиново                               | област Кърджали       | община Кърджали       | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 0%           | в период на Акт 10 |
| 194            | яз. Нови Извор                               | област Пловдив        | община Асеновград     | Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи  | 100%           | 30%          |                    |
| 195            | яз. Дорука 1                                 | област Пловдив        | община Асеновград     | Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 196            | яз. Елока                                    | област Пловдив        | община Асеновград     | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 100%           | 100%         |                    |
| 197            | яз. Генерал Николаево 7                      | област Пловдив        | община Раковски       | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 198            | яз. Генерал Николаево 2                      | област Пловдив        | община Раковски       | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 10%          | в период на Акт 10 |
| 199            | яз. Генерал Николаево 5                      | област Пловдив        | община Раковски       | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 10%          | в период на Акт 10 |
| 200            | яз. Горски път                               | област Пловдив        | община Хисаря         | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 203            | яз. Калинката (Баира)                        | област Пловдив        | община Хисаря         | Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;  | 100%           | 100%         |                    |
| 204            | яз. Лагера                                   | област Смолян         | община Смолян         | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки | 100%           | 0%           |                    |
| 206            | яз. Държава 1                                | област Стара Загора   | община Чирпан         | Предадена документация на 29.04.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности                           | 100%           | 100%         |                    |
| 207            | водоем Еловица 2                             | област Хасково        | община Любимец        | Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности                     | 100%           | 0%           | в период на Акт 10 |
| 208            | яз. Чинаря                                   | област Хасково        | община Любимец        | Одобрен технически работен проект  | 100%           | 0%           |                    |
| <b>ЧАСТ 10</b> |  |                       |                       |  |                |              |                    |
| 209            | Юрени  | област Пловдив        | Община Брезово        | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |                    |
| 210            | Над селото (Върбен 4)                        | област Пловдив        | Община Брезово        | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |                    |
| 211            | Дамль дере                                   | област Пловдив        | Община Брезово        | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |                    |
| 212            | Чомлек дере                                  | област Пловдив        | Община Брезово        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |
| 213            | Акациите север                               | област Пловдив        | Община Брезово        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |                    |

| №              | Наименование на обекта                 | Мес-оположение<br>Област | Местоположение<br>Община | Степен на завършеност<br>до 28.06.2024 г.  | Изпълнение в % |              | Забележка |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------|--------------|-----------|
|                |  |                          |                          |  | Проектиране    | Строителство |           |
| 214            | Кору дере - среден                     | област Пловдив           | Община Брезово           | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 28.06.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 215            | Кору дере - долен (Под шосето)         | област Пловдив           | Община Брезово           | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 28.06.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 216            | До стопански двор (Зелениково 3)       | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 217            | Коджуоларе                             | област Пловдив           | Община Брезово           | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 22.03.2023; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 218            | Пожара                                 | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 219            | До стопански двор                      | област Пловдив           | Община Брезово           | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |           |
| 220            | Меше Кория                             | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 221            | Еладжи                                 | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 222            | Курт дере                              | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 223            | Текен дере 3 запад                     | област Пловдив           | Община Брезово           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 224            | Секирово 2                             | област Пловдив           | Община Раковски          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 225            | Генерал Николаево 6                    | област Пловдив           | Община Раковски          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 226            | Дълбокото дере                         | област Пловдив           | Община Първомай          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 227            | Мъдрец                                 | област Кърджали          | община Кърджали          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 228            | Рани лист                              | област Кърджали          | община Кърджали          | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |           |
| 229            | Бели пласт                             | област Кърджали          | община Кърджали          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 230            | Кайряка                                | област Хасково           | Община Харманли          | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |           |
| 231            | Чобан бунар - 2                        | област Хасково           | Община Харманли          | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |           |
| 232            | Кунжева нива                           | област Хасково           | Община Харманли          | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |           |
| 233            | Голия баир                             | област Хасково           | Община Харманли          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 234            | 378                                    | област Хасково           | Община Тополовград       | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 235            | Язовир с имотен №000188                | област Хасково           | община Хасково           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 236            | ПИ 000252                              | област Хасково           | община Хасково           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 237            | 000386                                 | област Хасково           | община Хасково           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 238            | 000421                                 | област Хасково           | община Хасково           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 239            | 000302                                 | област Хасково           | община Хасково           | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 240            | Свирково 24 000021                     | област Хасково           | община Симеоновград      | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 241            | Джи дере 2 номер на имота 000098       | област Хасково           | община Свиленград        | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |           |
| 242            | Деветте чуки 2 000720 000726           | област Хасково           | община Свиленград        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 243            | Биргу 000111 000136 000113             | област Хасково           | Община Свиленград        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 244            | Баева кория 000317                     | област Хасково           | община Свиленград        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 245            | Талашмана 000392                       | област Хасково           | община Свиленград        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 246            | яз.Скърнава                            | област София             | община Правец            | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 247            | яз. Ловец                              | област Стара Загора      | община Стара Загора      | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 248            | яз. Домуз дере                         | област Стара Загора      | община Гълъбово          | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 249            | яз.Маджаров голям                      | област Сливен            | община Нова Загора       | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| <b>ЧАСТ 11</b> |  |                          |                          |  |                |              |           |
| 250            | Калън дере                             | област Сливен            | община Котел             | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 26.04.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 251            | Гереня000488                           | област Хасково           | община Свиленград        | Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД  | 85%            | 0%           |           |
| 252            | Ръта000554                             | област Хасково           | община Свиленград        | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 01.03.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 253            | Чаушки рът (Дънаджиевец) 000555        | област Хасково           | община Свиленград        | Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД  | 85%            | 0%           |           |
| 254            | Порделата 000140                       | област Хасково           | община Свиленград        | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 01.03.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 255            | Трите чуки 000062 000061 000269 000270 | област Хасково           | община Свиленград        | Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД  | 85%            | 0%           |           |
| 256            | Белите камъчета (Лозята) 000040        | област Хасково           | община Свиленград        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 257            | Джи дере 1 000097                      | област Хасково           | община Свиленград        | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 29.09.2023; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 258            | Юрт дере 000424                        | област Хасково           | община Свиленград        | Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД  | 85%            | 0%           |           |
| 259            | 000034                                 | област Хасково           | община Ивайловград       | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 26.04.2024; чака решение на ЕС                                    | 85%            | 0%           |           |
| 260            | яз.Седелец 009015                      | област Благоевград       | община Струмяни          | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |           |
| 261            | яз.Добрин                              | област Благоевград       | община Симитли           | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки                         | 85%            | 0%           |           |

| №   | Наименование на обекта             | Местоположение Област | Местоположение Община | Степен на завършеност до 28.06.2024 г.   | Изпълнение в % |              | Забележка |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|-----------|
|     |                                    |                       |                       |  | Проектиране    | Строителство |           |
| 262 | яз.Габарево (Извора)               | област Стара Загора   | община Павел баня     | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 263 | яз.Дюзмеше                         | област Хасково        | община Харманли       | Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 22.03.2024; чака решение на ЕС            | 85%            | 0%           |           |
| 264 | яз.Манафката (Юренско дере) 000046 | област Хасково        | община Свиленград     | Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД                          | 85%            | 0%           |           |
| 265 | яз.Белите камъчета (Лозята) 000043 | област Хасково        | община Свиленград     | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |           |
| 266 | яз.Сивек                           | област Благоевград    | община Сатовча        | Одобрен технически работен проект  | 85%            | 0%           |           |
| 267 | яз.Габера                          | област Благоевград    | община Симитли        | Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки | 85%            | 0%           |           |

Дошко Зунов, прокурист

