

**ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЯЗОВИРИ**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОНТАЖИ“ ЕАД

<i>Докладващ:</i>	Никола Начев – Изпълнителен директор
<i>Дата на изготвяне на доклада:</i>	02.12.2024 г.
<i>Разглеждан период в доклада</i>	01.11.2024 – 29.11.2024
<i>Кореспондентиращи по доклада:</i>	Донко Узунов - Изпълнителен Директор на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
ЧАСТ 1							
1	яз. Лялево Дере - 1	Благоевград	Община Хаджидимово	Завършен проект	85%	100%	
2	яз. Суица 000413	Благоевград	Община Гоце Делчев	Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
3	яз. Долистово	Кюстендил	Община Бобовдол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
4	яз. Джахов Мост	Софийска област	община Ихтиман	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
5	яз. Лесура	Враца	Община Криводол, с. Лесура	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
6	яз. Девене	Враца	Община Враца, с. Девене	Завършен проект	85%	100%	
7	яз. Три кладенци	Враца	Община Враца, с. Девене	Завършен проект	85%	100%	
8	яз. Павел 1	Велико Търново	Община Полски Тръмбеш	Завършен проект	85%	100%	
9	яз. Горния капчук (Паскалевце)	Велико Търново	Общ. Павликиени АПОС №2272/19.01.2001 и АПОС №4914/26.05.2016	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
10	яз. Смолница 2	Добрич	община Добрич, въздушен откос частна	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
11	яз. Дибиш	Шумен	Шумен	Завършен проект	85%	100%	
12	яз. Ябълчево 2	Бургас	Община Руен	Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
13	яз. Пчела ПИ 000004	Ямбол	Община Елхово	Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
14	яз. Керезлъка	Пловдив	Община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
15	яз. Дюлево 1	Пазарджик	Община Стрелча	Предадена документация на 23.07.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
16	яз. Априлово	Стара Загора	Община Гълъбово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
17	яз. Света вода	Кюстендил	Община Кюстендил	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
18	яз. Иваняне	София град	Столична община	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
19	яз. Езерска падина	Враца	Община Борован, с. Малоград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
20	яз. Леденик (Бинев дол)	Велико Търново	Община В. Търново, АПОС №842/27.02.2001	Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
21	яз. Есеница	Варна	Община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
22	яз. Над селото, Чукарка	Бургас	община Айтос	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
23	яз. Лещака	Пловдив	Община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
ЧАСТ 2							
24	яз. Паничарево	Кюстендил	Община Бобовдол	Завършен проект	85%	100%	
25	яз. Костенец 3	Софийска област	Община Костенец	Завършен проект	85%	100%	
26	яз. Мещица	Област Перник	Община Перник	Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
27	яз. Конска	Област Перник	Община Брезник	Завършен проект	85%	100%	
28	яз. Мишковец	Област Монтана	Община Берковица	Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
29	яз. Дражинци (Дражински бара)	Област Видин	община Ружинци и с. Дражинци	Завършен проект	85%	100%	
30	яз. Пазар дере	Област Ловеч	Община Угърчин	Завършен проект	100%	100%	
31	яз. Рупци	Област Плевен	Община Червен бряг	Завършен проект	85%	100%	
32	яз. Родина 1	Област Велико Търново	Община Златарица	Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
33	яз. Студен кладенец	Област Габрово	Община Севлиево	Завършен проект	85%	100%	
34	яз. Китанчево	Област Разград	Община Исперих	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
35	яз. Страхил/Звънец	Област Варна	Община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
36	яз. Средно село	Област Варна	Община Ветрино	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
37	яз. До селото	Област Бургас	Община Камено	Завършен проект	100%	100%	
38	яз. Стара река ПИ000	Област Ямбол	Община Тунджа	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
39	яз. Злати Войвода 3	Област Сливен	Община Сливен	Завършен проект	100%	100%	
40	яз. Мънгови ливади	Област Пловдив	Община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
41	яз. Дорука 2	Област Пловдив	Община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
42	яз. Васил Левски 1	Област Пловдив	Община Карлово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
43	яз. Татарско 1	Област Пловдив	Община Първомай	Завършен проект	85%	100%	
ЧАСТ 3							
44	яз. Валогa	област Монтана	община Берковица	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	25%	
45	яз. Згалево 1(бяла вода)	област Плевен	община Пордим	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
46	яз. Гредата	област Габрово	община Севлиево	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
47	яз. Под куза	област Габрово	община Севлиево	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
48	яз. Вълчи дол	област Варна	община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
49	яз. Иваново 2	област Шумен	община Върбица	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
50	яз. Костена река	област Шумен	област Шумен	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
51	яз. Горно Козарево	област Търговище	община Омуртаг	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
52	яз. Челник 1 ПИ 000051	област Ямбол	община Тунджа	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
53	яз. Злати войвода 4	област Сливен	община Сливен	Завършен проект	100%	100%	
54	яз. Найден Герово	област Пловдив	община Съединение	Завършен проект	100%	100%	
55	яз. Средока	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
56	яз. Новаково 5	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
57	яз. Дебър 5	област Пловдив	община Първомай	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
58	яз. Мененкьово	област Пазарджик	община Белово	Завършен проект	85%	100%	
59	яз. Сакарджа	област Пазарджик	община Пазарджик	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
60	яз. Панагюрище 1	област Пазарджик	община Панагюрище	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
61	яз. Голямо Баненско езеро	Благоевград	Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Благоевград	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 4							
62	яз. Димчовата воденица (Агатово)	област Габрово	община Севлиево	Завършен проект	85%	100%	
63	яз. Българка	област Силистра	община Силистра АПОС 2001/12.11.2001	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
64	яз. Караманите	област Варна	община Вълчи дол	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
65	яз. Царев брод 2	област Шумен	община Шумен	Завършен проект	85%	100%	
66	яз. Бяла река	област Шумен	община Върбица	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
67	яз. Кестеняво	област Търговище	община Омуртаг	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
68	яз. Миладиновци	област Търговище	община Търговище	Завършен проект	85%	100%	
69	яз. Макариополско 1	област Търговище	община Търговище	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
70	яз. Крива круша	област Сливен	община Нова Загора	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
71	яз. Порта баала	област Пловдив	община Хисаря	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
72	яз. м. Локва	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
73	яз. Бальгъл	област Пловдив	община Съединение	Завършен проект	85%	100%	
74	яз. Генерал Николаево 3	област Пловдив	община Раковски	Завършен проект	100%	100%	
75	яз. Баня 3	област Пазарджик	община Панагюрище	Завършен проект	85%	100%	
76	яз. Кирянов гъл (Рибката)	област Смолян	община Смолян	Завършен проект	85%	100%	
77	яз. Татково	област Кърджали	община Кърджали	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	5%	
78	яз. Сакма дере	област Хасково	община Тополовград	Завършен проект	100%	100%	
79	яз. Бозалъка	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
80	яз. Хендек	област Хасково	община Любимец	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
81	яз. Великово	област Стара Загора	община Гълабово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
82	яз. Гранит 1	област Стара Загора	община Братя Даскалово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
83	яз. Осетеново/Беджа	област Стара Загора	община Павел баня	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
84	яз. Близнаците 1	област Стара Загора	община Гълабово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 6							
85	яз. Вардун 2	област Търговище	община Търговище	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
86	яз. В ПИ 55590.51.200	област Пловдив	община Асеновград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	95%	
87	яз. М. Старите лозя	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
88	яз. Татарево 2	област Пловдив	община Първомай	Завършен проект	85%	100%	
89	яз. Каратопрак	област Пловдив	община Хисаря	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
90	яз. Света троица	област Пловдив	община Съединение	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
91	яз. Сбор 2	област Пазарджик	община Пазарджик	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
92	яз. Славовица 1	област Пазарджик	община Септември	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
93	яз. Невестино	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
94	яз. Амбарица	област Кърджали	община Кирково	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	95%	в период на Акт 10
95	яз. Висока поляна	област Кърджали	община Кърджали	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	95%	в период на Акт 10
96	яз. Соколяне	област Кърджали	община Кърджали	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
97	яз. Бялата пръст	област Хасково	община Тополовград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
98	яз. Мече дере	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
99	яз. Каменака	област Хасково	община Любимец	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
100	яз. Лъга	област Хасково	община Любимец	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	35%	в период на Акт 10
101	ПИ 000308	област Хасково	община Стамболово	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
102	яз. Свобода	област Стара Загора	община Чирпан	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
103	яз. Близнаците 2	област Стара Загора	община Гълъбово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
104	яз. Горно Белево	област Стара Загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
105	яз. Ястребово/до пътя/	област Стара Загора	община Опан	Завършен проект	100%	100%	
106	яз. Хаджидимитрово 3	област Стара Загора	община Казанлък	Завършен проект	100%	100%	
107	яз. Кирилово 3	област Стара Загора	община Стара Загора	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
108	яз. Юпер	област Разград	община Кубрат	Завършен проект	85%	100%	
109	яз. Ситово	област Силистра	община Ситово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
110	яз. Сърнец 1	Област Добрич	Община Тервел	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 6							
111	яз. Хисар 8 (Миромир)	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
112	яз. Дъбрава 1	област Пловдив	община Хисаря	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
113	яз. Таревско дере	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
114	яз. Жинзифово	област Кърджали	община Кърджали	Завършен проект	85%	100%	
115	яз. Бащино (Кърджали)	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
116	яз. Шадова Кория	област Стара загора	община Гълъбово	Завършен проект	85%	100%	
117	яз. Бащино (Опан)	област Стара загора	община Опан	Завършен проект	85%	100%	
118	яз. Спасово 1	област Стара загора	община Чирпан	Завършен проект	85%	100%	
119	яз. Верен 2	област Стара загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
120	яз. Чирпан 2	област Стара загора	община Чирпан	Завършен проект	85%	100%	
121	яз. Изворово 2	област Стара загора	община Чирпан	Завършен проект	85%	100%	
122	яз. Хаджидимитрово 2	област Стара загора	община Казанлък	Завършен проект	85%	100%	
123	яз. Картала	област Стара загора	община Гълъбово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
124	яз. Дунавци 1	област Стара загора	община Казанлък	Завършен проект	85%	100%	
ЧАСТ 7							
125	яз. Паничката	област Варна	община Аврен	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
126	яз. Ботево	област Варна	община Аксаково	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
127	яз. Пресиян	област Търговище	община Търговище	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
128	яз. Еревиш	област Търговище	община Антоново	Завършен проект	85%	100%	
129	яз. Семерци	област Търговище	община Антоново	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
130	яз. Радеци (Селската река)	област Сливен	община Нова Загора	Завършен проект	85%	100%	
131	яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290	област Ямбол	община Елхово	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	55%	в период на Акт 10
132	яз. Неядяско Каралии ПИ 000247	област Ямбол	община Стралджа	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
133	яз. Мургово	област Кърджали	община Кърджали	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	2%	
134	яз. Божак	област Кърджали	община Кърджали	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
135	яз. Анево 2	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
136	яз. Анево 3	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
137	яз. Сопот 2 (Мурла)	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
138	яз. Стоичкови каваци	област Пловдив	община Съединение	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	0%	
139	яз. Найден Герово 2	област Пловдив	община Съединение	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
140	яз. Коруджака (Беловица 2)	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
141	яз. Полицата	област Пловдив	община Хисаря	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
142	яз. Момина баня	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
143	яз. Хисар 6 (Веригово)	област Пловдив	община Хисаря	Предадена документация на 23.07.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
144	яз. Кавака	област Пловдив	община Хисаря	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	5%	
145	яз. Кинляка	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	85%	100%	
146	яз. Горен козлук (Красново 8)	област Пловдив	община Хисаря	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	70%	в период на Акт 10
147	яз. Православ	област Стара Загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
148	яз. Тракия	област Стара Загора	община Опан	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
149	яз. Венец	област Стара Загора	община Опан	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
150	яз. Александрово	област Стара Загора	община Павел баня	Завършен проект	85%	100%	
151	яз. Свобода/Воловарово	област Стара Загора	община Чирпан	Завършен проект	85%	100%	
152	яз. Долно Белево	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
153	водоем № 000147	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
154	водоем № 000180	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
155	водоем № 000017	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
156	яз. № 000164	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
157	яз. Нов стопански двор	област Хасково	община Любимец	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
158	яз. Боаза	област Хасково	община Любимец	Завършен проект	85%	100%	
159	ПИ 000185	област Хасково	община Стамболово	Завършен проект	85%	100%	
160	ПИ 000061	област Хасково	община Стамболово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 8							
161	яз. Дивдядово 2/Соара	област Шумен	община Шумен	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
162	яз. Върбица(куцарова чешма)	област Шумен	община Върбица	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
163	яз. Боаза	област В. Търново	община Стражица	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
164	яз. Цар Калоян 3	област Разград	община Цар Калоян	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
165	яз. Езерче 2	област Разград	община Цар Калоян	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
166	яз. Ада дере	област Сливен	община Нова Загора	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	85%	100%	
167	яз. Делиасаница	област Пазарджик	община Пазарджик	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
168	яз. Блатница 2	област Пазарджик	община Стрелча	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
169	яз. Новаково 1	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
170	яз. Мулдава 2	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
171	яз. Корията 1	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
172	яз. Колева чешма	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
173	яз. Тополово 2	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	85%	100%	
174	яз. Сухозем	област Пловдив	община Асеновград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	95%	
175	яз. Отец паисиево 3	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
176	яз. В ПИ 22191.3.3	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
177	яз. Дебър 2	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
178	яз. Дебър 3	област Пловдив	община Калояново	Завършен проект	85%	100%	
179	яз. Пилашево 3	област Пловдив	община Калояново	Завършен проект	85%	100%	
180	яз. Татарево 4	област Пловдив	община Първомай	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	90%	
181	яз. Татарево 3	област Пловдив	община Първомай	Завършен проект	85%	100%	
182	яз. Татарево 5	област Пловдив	община Първомай	Завършен проект	85%	100%	
ЧАСТ 9							
183	яз. Големаново	област Видин	община Кула	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	100%	34%	
184	яз. Върбово	област Видин	община Чупрене	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	34%	в период на Акт 10
185	яз. Гарвански геран	област Враца	община Борован	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	100%	10%	
186	яз. Малка Желязна	област Плевен	община Тетевен	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	30%	в период на Акт 10
187	яз. Николаево 5	област Плевен	община Плевен	Приключени СМР; Приета стойност на изпълнените СМР от ЕС към ДКК;	100%	100%	
188	яз. Крумово	област Варна	община Аксаково	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	
189	яз. Голямо Ново 2	област Търговище	община Търговище	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
190	яз. Таралъка	област Велико Търново	община Златарица	Завършен проект	100%	100%	
191	яз. Кочичена могила 2	област Бургас	община Камено	Завършен проект	100%	100%	
192	яз. Симеоново/с. Тенево ПИ 000055, ПИ 000082	област Ямбол	община Тунджа	Одобрен технически работен проект	100%	0%	
193	яз. Миладиново	област Кърджали	община Кърджали	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
194	яз. Нови Извор	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
195	яз. Дорука 1	област Пловдив	община Асеновград	Предадена документация на 10.05.2024 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	100%	100%	
196	яз. Елоха	област Пловдив	община Асеновград	Завършен проект	100%	100%	
197	яз. Генерал Николаево 7	област Пловдив	община Раковски	Завършен проект	100%	100%	
198	яз. Генерал Николаево 2	област Пловдив	община Раковски	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	10%	в период на Акт 10
199	яз. Генерал Николаево 5	област Пловдив	община Раковски	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	10%	в период на Акт 10
200	яз. Горски път	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
201	яз. Белесис	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
202	яз. Колак дере	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
203	яз. Калинката (Баира)	област Пловдив	община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
204	яз. Лагера	област Смолян	община Смолян	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	100%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
205	яз. Йовина река	област Стара Загора	община Гълъбово	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	27%	в период на Акт 10
206	яз. Държава 1	област Стара Загора	община Чирпан	Завършен проект	100%	100%	
207	водоем Еловица 2	област Хасково	община Любимец	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
208	яз. Чинария	област Хасково	община Любимец	Одобрен технически работен проект	100%	0%	
ЧАСТ 10							
209	Юрeня	област Пловдив	Община Брезово	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
210	Над селото (Върбен 4)	област Пловдив	Община Брезово	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	85%	0%	
211	Дамлъ дере	област Пловдив	Община Брезово	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
212	Чомлек дере	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
213	Акациите север	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
214	Кору дере - среден	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
215	Кору дере - долен (Под шосето)	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
216	До стопански двор (Зелениково 3)	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
217	Коджуоларе	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 22.03.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
218	Пожара	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
219	До стопански двор	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 05.07.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
220	Меше Кория	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
221	Еладжи	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
222	Курт дере	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
223	Текен дере 3 запад	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
224	Секирово 2	област Пловдив	Община Раковски	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
225	Генерал Николаево 6	област Пловдив	Община Раковски	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
226	Дълбокото дере	област Пловдив	Община Първомай	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
227	Мъдрец	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
228	Рани лист	област Кърджали	община Кърджали	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 30.08.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
229	Бели пласт	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
230	Кайряка	област Хасково	Община Харманли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
231	Чобан бунар - 2	област Хасково	Община Харманли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 05.07.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
232	Кунжелева нива	област Хасково	Община Харманли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 30.08.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
233	Голия баир	област Хасково	Община Харманли	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
234	378	област Хасково	Община Тополовград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
235	Язовир с имотен №000188	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
236	ПИ 000252	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
237	000386	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
238	000421	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
239	000302	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
240	Свирково 24 000021	област Хасково	община Симеоновград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
241	Джи дере 2 номер на имота 000098	област Хасково	община Свиленград	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
242	Деветте чуки 2 000720 000726	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
243	Биргу 000111 000136 000113	област Хасково	Община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
244	Баева кория 000317	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
245	Талашмана 000392	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
246	яз.Скърнава	област София	община Правец	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
247	яз. Ловец	област Стара Загора	община Стара Загора	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
248	яз. Домуз дере	област Стара Загора	община Гълъбово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
249	яз.Маджаров голям	област Сливен	община Нова Загора	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
ЧАСТ 11							
250	Калън дере	област Сливен	община Котел	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 26.04.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
251	Гереня000488	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
252	Ръта000554	област Хасково	община Свиленград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 01.03.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
253	Чаушки рът (Дънаджиевц) 000555	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
254	Порделата 000140	област Хасково	община Свиленград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 01.03.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
255	Трите чуки 000062 000061 000269 000270	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 29.11.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
256	Белите камъчета (Лозята) 000040	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
257	Джи дере 1 000097	област Хасково	община Свиленград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 29.09.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
258	Юрт дере 000424	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
259	000034	област Хасково	община Ивайловград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 26.04.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
260	яз.Седелец 009015	област Благоевград	община Струмяни	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
261	яз.Добрин	област Благоевград	община Симитли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
262	яз.Габарево (Извора)	област Стара Загора	община Павел баня	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
263	яз.Дюзмеше	област Хасково	община Харманли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 22.03.2024; чака решение на ЕС	85%	0%	
264	яз.Манафката (Юренско дере) 000046	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
265	яз.Белите камъчета (Лозята) 000043	област Хасково	община Свиленград	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
266	яз.Сивек	област Благоевград	община Сатовча	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
267	яз.Габера	област Благоевград	община Симитли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	

.....

 Никола Начев - Изпълнителен директор