

**ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ЯЗОВИРИ**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОНТАЖИ“ ЕАД

Докладващ:	Донко Узунов - прокурис
Дата на изготвяне на доклада:	01.02.2024 г.
Разглеждан период в доклада	02.01.2024 – 31.01.2024
Кореспондиращи по доклада:	Иван Зангочев - Изпълнителен Директор на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
ЧАСТ 1							
1	яз. Лялево Дере - 1	Благоевград	Община Хаджидимово	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
2	яз. Сушица 000413	Благоевград	Община Гоце Делчев	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
3	яз. Долистово	Кюстендил	Община Бобовдол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
4	яз. Джахов Мост	Софийска област	община Ихтиман	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
5	яз. Лесура	Враца	Община Криводол, с. Лесура	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	88%	
6	яз. Девене	Враца	Община Враца, с. Девене	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
7	яз. Три кладенци	Враца	Община Враца, с. Девене	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
8	яз. Павел 1	Велико Търново	Община Полски Тръмбеш	Предадена документация на 10.11.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
9	яз. Горния капчук (Паскалевец)	Велико Търново	Общ. Павликени АПОС №2272/19.01.2001 и АПОС №4914/26.05.2016	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
10	яз. Смолница 2	Добрич	община Добрич, въздушен откос частна	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
11	яз. Дибич	Шумен	Шумен	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
12	яз. Ябълчево 2	Бургас	Община Руен	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
13	яз. Пчела ПИ 000004	Ямбол	Община Елхово	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
14	яз. Крезлъка	Пловдив	Община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
15	яз. Дюлево 1	Пазарджик	Община Стрелча	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
16	яз. Априлово	Стара Загора	Община Гълъбово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
17	яз. Света вода	Кюстендил	Община Кюстендил	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
18	яз. Иваняне	София град	Столична община	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
19	яз. Езерска падина	Враца	Община Борован, с. Малоград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	78%	
20	яз. Леденик (Бинев дол)	Велико Търново	Община В. Търново, АПОС №842/27.02.2001	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
21	яз. Есеница	Варна	Община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
22	яз. Над селото, Чукарка	Бургас	община Айтос	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
23	яз. Лещака	Пловдив	Община Хисаря	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
ЧАСТ 2							
24	яз. Паничарево	Кюстендил	Община Бобовдол	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
25	яз. Костенец 3	Софийска област	Община Костенец	Предадена документация на 10.11.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
26	яз. Мещица	Област Перник	Община Перник	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
27	яз. Конска	Област Перник	Община Брезник	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
28	яз. Мишковец	Област Монтана	Община Берковица	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
29	яз. Дражинци (Дражински бара)	Област Видин	община Ружинци и с. Дражинци	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
30	яз. Пазар дере	Област Ловеч	Община Угърчин	Завършен проект	100%	100%	
31	яз. Рупци	Област Плевен	Община Червен бряг	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
32	яз. Родина 1	Област Велико Търново	Община Златарица	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
33	яз. Студен кладенец	Област Габрово	Община Севлиево	Предадена документация на 27.10.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
34	яз. Китанчево	Област Разград	Община Исперих	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
35	яз. Страхил/Звънец	Област Варна	Община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
36	яз. Средно село	Област Варна	Община Ветрино	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
37	яз. До селото	Област Бургас	Община Камено	Завършен проект	100%	100%	
38	яз. Стара река ПИ000	Област Ямбол	Община Тунджа	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
39	яз. Злати Войвода 3	Област Сливен	Община Сливен	Завършен проект	100%	100%	
40	яз. Мънгови ливади	Област Пловдив	Община Хисаря	Завършен проект	100%	100%	
41	яз. Дорука 2	Област Пловдив	Община Асеновград	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
42	яз. Васил Левски 1	Област Пловдив	Община Карлово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
43	яз. Татарево 1	Област Пловдив	Община Първомай	Предадена документация на 27.10.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
ЧАСТ 3							
44	яз. Валога	област Монтана	община Берковица	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	25%	
45	яз. Згалево 1(бяла вода)	област Плевен	община Пордим	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
46	яз. Гредата	област Габрово	община Севлиево	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
47	яз. Под куза	област Габрово	община Севлиево	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	10%	
48	яз. Вълчи дол	област Варна	община Вълчи дол	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
49	яз. Иваново 2	област Шумен	община Върбица	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
50	яз. Костена река	област Шумен	област Шумен	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
51	яз. Горно Козарево	област Търговище	община Омуртаг	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
52	яз. Челник 1 ПИ 000051	област Ямбол	община Тунджа	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
53	яз. Злати войвода 4	област Сливен	община Сливен	Завършен проект	100%	100%	
54	яз. Найден Герово	област Пловдив	община Съединение	Завършен проект	100%	100%	
55	яз. Средока	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
56	яз. Новаково 5	област Пловдив	община Асеновград	Предадена документация на 27.10.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
57	яз. Дебър 5	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
58	яз. Мененкьово	област Пазарджик	община Белово	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
59	яз. Сакарджа	област Пазарджик	община Пазарджик	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
60	яз. Панаяорище 1	област Пазарджик	община Панаяорище	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
61	яз. Голямо Баненско езеро	Благоевград	Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Благоевград	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 4							
62	яз. Димчовата воденица (Агатово)	област Габрово	община Севлиево	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
63	яз. Българка	област Силистра	община Силистра АПОС 2001/12.11.2001	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
64	яз. Караманите	област Варна	община Вълчи дол	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
65	яз. Царев брод 2	област Шумен	област Шумен	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
66	яз. Бяла река	област Шумен	община Върбица	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
67	яз. Кестеняво	област Търговище	община Омуртаг	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
68	яз. Миладиновци	област Търговище	област Търговище	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
69	яз. Макариополско 1	област Търговище	област Търговище	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
70	яз. Крива круша	област Сливен	община Нова Загора	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
71	яз. Порта баала	област Пловдив	община Хисаря	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
72	яз. м. Локва	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
73	яз. Бальгъл	област Пловдив	община Съединение	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
74	яз. Генерал Николаево 3	област Пловдив	община Раковски	Завършен проект	100%	100%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
75	яз. Баня 3	област Пазарджик	община Панагюрище	Приключени и приети от ЕС строително-монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
76	яз. Кирянов гъол (Рибката)	област Смолян	община Смолян	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
77	яз. Татково	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
78	яз. Сакма дере	област Хасково	община Тополовград	Завършен проект	100%	100%	
79	яз. Бозалъка	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
80	яз. Хендек	област Хасково	община Любимец	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
81	яз. Великово	област Стара Загора	община Гълабово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
82	яз. Гранит 1	област Стара Загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
83	яз. Осетеново/Беджа	област Стара Загора	община Павел баня	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
84	яз. Близнаците 1	област Стара Загора	община Гълабово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 5							
85	яз. Вардун 2	област Търговище	община Търговище	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
86	яз. В ПИ 55590.51.200	област Пловдив	община Асеновград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	95%	
87	яз. М. Старите лозя	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
88	яз. Татарево 2	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
89	яз. Каратопрак	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
90	яз. Света триоца	област Пловдив	община Съединение	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
91	яз. Сбор 2	област Пазарджик	община Пазарджик	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
92	яз. Славовица 1	област Пазарджик	община Септември	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
93	яз. Невестино	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
94	яз. Амбарица	област Кърджали	община Кирково	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	95%	в период на Акт 10
95	яз. Висока поляна	област Кърджали	община Кърджали	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	95%	в период на Акт 10
96	яз. Соколяне	област Кърджали	община Кърджали	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
97	яз. Бялата пръст	област Хасково	община Тополовград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
98	яз. Мече дере	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
99	яз. Каменака	област Хасково	община Любимец	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
100	яз. Лъга	област Хасково	община Любимец	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	35%	в период на Акт 10
101	ПИ 000308	област Хасково	община Стамболово	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
102	яз. Свобода	област Стара Загора	община Чирпан	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
103	яз. Близнаците 2	област Стара Загора	община Гълъбово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
104	яз. Горно Белево	област Стара Загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
105	яз. Ястребово/до пътя/	област Стара Загора	община Опан	Завършен проект	100%	100%	
106	яз. Хаджидимитрово 3	област Стара Загора	община Казанлък	Завършен проект	100%	100%	
107	яз. Кирилово 3	област Стара Загора	община Стара Загора	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
108	яз. Юпер	област Разград	община Кубрат	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
109	яз. Ситово	област Силистра	община Ситово	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
110	яз. Сърнец 1	Област Добрич	Община Тервел	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 6							

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
111	яз. Хисар 8 (Миромир)	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
112	яз. Дъбрава 1	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
113	яз. Таревско дере	област Пловдив	община Хисаря	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
114	яз. Жинзифово	област Кърджали	община Кърджали	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
115	яз. Бащино (Кърджали)	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
116	яз. Шадова Кория	област Стара загора	община Гълъбово	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
117	яз. Бащино (Опан)	област Стара загора	община Опан	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Предстои отстраняване на незначителни забележки и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
118	яз. Спасово 1	област Стара загора	община Чирпан	Предадена документация на 10.11.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
119	яз. Верен 2	област Стара загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
120	яз. Чирпан 2	област Стара загора	община Чирпан	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
121	яз. Изворово 2	област Стара загора	община Чирпан	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
122	яз. Хаджидимитрово 2	област Стара загора	община Казанлък	Приключени и приети от ЕС строително монтажни работи. Изчаква се получаване на разрешение за строеж и назначаване на Държавна приемателна комисия.	85%	100%	
123	яз. Картала	област Стара загора	община Гълъбово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
124	яз. Дунавци 1	област Стара загора	община Казанлък	Предадена документация на 10.11.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
ЧАСТ 7							
125	яз. Паничката	област Варна	община Аврен	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
126	яз. Ботево	област Варна	община Аксаково	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
127	яз. Пресиян	област Търговище	община Търговище	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
128	яз. Еревиш	област Търговище	община Антоново	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
129	яз. Семерци	област Търговище	община Антоново	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
130	яз. Радецьки (Селската река)	област Сливен	община Нова Загора	Предадена документация на 10.11.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
131	яз. Малък Манастир 2 ПИ 000290	област Ямбол	община Елхово	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	55%	в период на Акт 10
132	яз. Недялко Каралии ПИ 000247	област Ямбол	община Стралджа	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
133	яз. Мургово	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
134	яз. Божак	област Кърджали	община Кърджали	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
135	яз. Анево 2	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
136	яз. Анево 3	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
137	яз. Сопот 2 (Мурла)	област Пловдив	община Сопот	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
138	яз. Стоичкови каваци	област Пловдив	община Съединение	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
139	яз. Найден Герово 2	област Пловдив	община Съединение	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
140	яз. Коруджака (Беловица 2)	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
141	яз. Полищата	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
142	яз. Момина баня	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
143	яз. Хисар 6 (Веригово)	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
144	яз. Кавака	област Пловдив	община Хисаря	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 1.07.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
145	яз. Кинляка	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	85%	100%	
146	яз. Горен козлук (Красново 8)	област Пловдив	община Хисаря	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	70%	в период на Акт 10
147	яз. Православ	област Стара Загора	община Братя Даскалови	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
148	яз. Тракия	област Стара Загора	община Опан	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
149	яз. Венец	област Стара Загора	община Опан	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
150	яз. Александрово	област Стара Загора	община Павел баня	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
151	яз. Свобода/Воловарово	област Стара Загора	община Чирпан	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
152	яз. Долно Белево	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
153	водоем № 000147	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
154	водоем № 000160	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
155	водоем № 000017	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
156	яз. № 000164	област Хасково	община Димитровград	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
157	яз. Нов стопански двор	област Хасково	община Любимец	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
158	яз. Боаза	област Хасково	община Любимец	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
159	ПИ 000185	област Хасково	община Стамболово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
160	ПИ 000061	област Хасково	община Стамболово	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
ЧАСТ 8							
161	яз. Дивдядово 2/Соара	област Шумен	община Шумен	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
162	яз. Върбица(куцарова чешма)	област Шумен	община Върбица	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	85%	0%	в период на Акт 10
163	яз. Боаза	област В. Търново	община Стражица	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
164	яз. Цар Калоян 3	област Разград	община Цар Калоян	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
165	яз. Езерче 2	област Разград	община Цар Калоян	Прекратен договор на 15.01.2021г.	85%	0%	
166	яз. Ада дере	област Сливен	община Нова Загора	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
167	яз. Делиасаница	област Пазарджик	община Пазарджик	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
168	яз. Блатница 2	област Пазарджик	община Стрелча	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
169	яз. Новаково 1	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
170	яз. Мулдава 2	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
171	яз. Корията 1	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
172	яз. Колева чешма	област Пловдив	община Асеновград	Предадена документация на 27.10.2023 г. в "ДКК" ЕАД за приемане на извършените ремонтни дейности	85%	100%	
173	яз. Тополово 2	област Пловдив	община Асеновград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	95%	
174	яз. Сухозем	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
175	яз. Отец паисиево 3	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
176	яз. В ПИ 22191.3.3	област Пловдив	община Калояново	Прекратен договор на 16.03.2021г.	85%	0%	
177	яз. Дебър 2	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
178	яз. Дебър 3	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
179	яз. Пилашево 3	област Пловдив	община Първомай	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	85%	0%	
180	яз. Татарево 4	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
181	яз. Татарево 3	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
182	яз. Татарево 5	област Пловдив	община Първомай	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	85%	100%	
ЧАСТ 9							
183	яз. Големаново	област Видин	община Кула	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	100%	34%	
184	яз. Върбово	област Видин	община Чупрене	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	34%	в период на Акт 10
185	яз. Гарвански геран	област Враца	община Борован	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	100%	10%	
186	яз. Малка Желязна	област Ловеч	община Тетевен	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	30%	в период на Акт 10
187	яз. Николаево 5	област Плевен	община Плевен	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
188	яз. Крумово	област Варна	община Аксаково	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
189	яз. Голямо Ново 2	област Търговище	област Търговище	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
190	яз. Таралъка	област Велико Търново	община Златарица	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
191	яз. Кокичена могила 2	област Бургас	община Камено	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
192	яз. Симеоново/с. Тенево ПИ 000055, ПИ 000082	област Ямбол	община Тунджа	Одобрен технически работен проект	100%	0%	
193	яз. Миладиново	област Кърджали	община Кърджали	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
194	яз. Нови Извор	област Пловдив	община Асеновград	Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи	100%	0%	
195	яз. Дорука 1	област Пловдив	община Асеновград	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
196	яз. Елока	област Пловдив	община Асеновград	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	
197	яз. Генерал Николаево 7	област Пловдив	община Раковски	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	
198	яз. Генерал Николаево 2	област Пловдив	община Раковски	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	10%	в период на Акт 10
199	яз. Генерал Николаево 5	област Пловдив	община Раковски	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	10%	в период на Акт 10
200	яз. Горски път	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	
201	яз. Белесис	област Пловдив	община Хисаря	Приключили ремонтно-възстановителни работи, в процес на окомплектоване на документация и отчитане към "ДКК" ЕАД	100%	100%	
202	яз. Колак дере	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	
203	яз. Калинката (Баира)	област Пловдив	община Хисаря	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	
204	яз. Лагера	област Смолян	община Смолян	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	100%	0%	
205	яз. Йовина река	област Стара Загора	община Гълъбово	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	27%	в период на Акт 10
206	яз. Държава 1	област Стара Загора	община Чирпан	Отказ за разглеждане на предадената документация за приемане на извършените ремонтни дейности от ЕС поради липса на издадено Разрешение за строеж	100%	100%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
207	водоем Еловица 2	област Хасково	община Любимец	Подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на ремонтно-възстановителните дейности	100%	0%	в период на Акт 10
208	яз. Чинаря	област Хасково	община Любимец	Одобрен технически работен проект	100%	0%	
ЧАСТ 10							
209	Юрени	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 15.09.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
210	Над селото (Върбен 4)	област Пловдив	Община Брезово	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	85%	0%	
211	Дамль дере	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 15.04.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
212	Чомлек дере	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 30.09.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
213	Акациите север	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
214	Кору дере - среден	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 03.08.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
215	Кору дере - долен (Под шосето)	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 03.06.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
216	До стопански двор (Зелениково 3)	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
217	Коджуоларе	област Пловдив	Община Брезово	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
218	Пожара	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
219	До стопански двор	област Пловдив	Община Брезово	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	85%	0%	
220	Меше Кория	област Пловдив	Община Брезово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
221	Еладжи	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 06.04.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
222	Курт дере	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 15.07.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
223	Текен дере 3 запад	област Пловдив	Община Брезово	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 29.07.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
224	Секирово 2	област Пловдив	Община Раковски	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
225	Генерал Николаево 6	област Пловдив	Община Раковски	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
226	Дълбокото дере	област Пловдив	Община Първомай	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
227	Мъдрец	област Кърджали	община Кърджали	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
228	Рани лист	област Кърджали	община Кърджали	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
229	Бели пласт	област Кърджали	община Кърджали	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 13.02.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
230	Кайряка	област Хасково	Община Харманли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
231	Чобан бунар - 2	област Хасково	Община Харманли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	85%	0%	
232	Кунжелева нива	област Хасково	Община Харманли	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС и Протокол от СД на ДКК за отстраняване на забележки	85%	0%	
233	Голия баир	област Хасково	Община Харманли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 28.07.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
234	378	област Хасково	Община Тополовград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
235	Язовир с имотен №000188	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
236	ПИ 000252	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
237	000386	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
238	000421	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
239	000302	област Хасково	община Хасково	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
240	Свирково 24 000021	област Хасково	община Симеоновград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
241	Джи дере 2 номер на имота 000098	област Хасково	община Свиленград	Разгледан технически проект от ЕС към ДКК ЕАД; върнат с решение на ЕС за отстраняване на забележки	85%	0%	
242	Деветте чуки 2 000720 000726	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
243	Биргу 000111 000136 000113	област Хасково	Община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
244	Баева кория 000317	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
245	Талашмана 000392	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
246	яз.Скърнава	област София	община Правец	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
247	яз. Ловец	област Стара Загора	община Стара Загора	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
248	яз. Домуз дере	област Стара Загора	община Гълъбово	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
249	яз.Маджаров голям	област Сливен	община Нова Загора	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
ЧАСТ 11							
250	Калън дере	област Сливен	община Котел	Изготвено обследване, в процес на изготвяне на работен проект	20%	0%	
251	Гереня000488	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
252	Ръта000554	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	

№	Наименование на обекта	Местоположение Област	Местоположение Община	Степен на завършеност до 31.01.2024 г.	Изпълнение в %		Забележка
					Проектиране	Строителство	
253	Чаушки рът (Дънаджиевец) 000555	област Хасково	община Свиленград	Изготвено обследване, в процес на изготвяне на работен проект	20%	0%	
254	Порделата 000140	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
255	Трите чуки 000062 000061 000269 000270	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
256	Белите камъчета (Лозята) 000040	област Хасково	община Свиленград	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
257	Джи дере 1 000097	област Хасково	община Свиленград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 29.09.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
258	Юрт дере 000424	област Хасково	община Свиленград	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
259	000034	област Хасково	община Ивайловград	Изготвено обследване, в процес на изготвяне на работен проект	20%	0%	
260	яз.Седелец 009015	област Благоевград	община Струмяни	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 15.04.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
261	яз.Добрин	област Благоевград	община Симитли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 03.06.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	
262	яз.Габарево (Извора)	област Стара Загора	община Павел баня	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
263	яз.Дюзмеше	област Хасково	община Харманли	Изготвен технически проект, предстои внасяне за преглед от ЕС към ДКК ЕАД	85%	0%	
264	яз.Манафката (Юренско дере) 000046	област Хасково	община Свиленград	Изготвено обследване, в процес на изготвяне на работен проект	20%	0%	
265	яз.Белите камъчета (Лозята) 000043	област Хасково	община Свиленград	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 28.07.2023; чака решение на ЕС	85%	0%	
266	яз.Сивек	област Благоевград	община Сатовча	Одобрен технически работен проект	85%	0%	
267	яз.Габера	област Благоевград	община Симитли	Внесен технически проект за преглед от ЕС към ДКК ЕАД на 4.11.2022; чака решение на ЕС	85%	0%	

.....
Донко Узунов - прокурист